

Ersatzneubau Wehr Vierrademühle und FAA

Vorgangsnummer	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	Baustelleneinrichtung	9 Tage	Die 04.10.22	Fre 14.10.22
2	Bauphase 1	70 Tage	Mon 17.10.22	Fre 20.01.23
3	einbringen Spundwand 1	5 Tage	Mon 17.10.22	Fre 21.10.22
4	Rückbau Holzverkleidung, einbringen bauzeitl. Verbauspundwand rechts	2 Tage	Mon 24.10.22	Die 25.10.22
5	schließen der alten Wehrklappe rechts	1 Tag	Mit 26.10.22	Mit 26.10.22
6	herstellen Baugrube für Wehrneubau mit GWA	3 Tage	Mit 26.10.22	Fre 28.10.22
7	Abbruch der Wehrwände und Teile des Wehrpfeilers	5 Tage	Mon 31.10.22	Fre 04.11.22
8	Bodenaustausch bis zur Gründungssohle	3 Tage	Mon 07.11.22	Mit 09.11.22
9	Neubau der Wehranlage	26 Tage	Don 10.11.22	Don 15.12.22
10	Funktionstest neue Wehranlage	1 Tag	Fre 16.12.22	Fre 16.12.22
11	Ausbau der alten Wehrklappe rechts	2 Tage	Mon 19.12.22	Die 20.12.22
12	Rückbau Verbauspundwand rechts	1 Tag	Mit 21.12.22	Mit 21.12.22
13	Inbetriebnahme neue Wehranlage	1 Tag	Don 22.12.22	Don 22.12.22
14	Freilegung und Teilabbruch Stützwand Nordwest	10 Tage	Don 10.11.22	Mit 23.11.22
15	Herstellung Wandabdeckung Nordwest	9 Tage	Mon 12.12.22	Don 22.12.22
16	Außenanlagen Nordwest	14 Tage	Die 03.01.23	Fre 20.01.23
17	Bauphase 2	19 Tage	Fre 23.12.22	Mit 18.01.23
18	Weihnachtspause	7 Tage	Fre 23.12.22	Mon 02.01.23
19	Rückbau Ufersicherung links	6 Tage	Die 03.01.23	Die 10.01.23
20	einbringen Spundwand 2	6 Tage	Mit 11.01.23	Mit 18.01.23
21	Bauphase 3	77 Tage	Don 19.01.23	Fre 05.05.23
22	einbringen Baugrubenverbau für Abbruch Stützwand West	10 Tage	Don 19.01.23	Mit 01.02.23
23	Ausbau Wehrklappe links	2 Tage	Don 02.02.23	Fre 03.02.23
24	einbringen Rest Spundwand	1 Tag	Mon 06.02.23	Mon 06.02.23
26	Rückbau Baugrubenverbau	4 Tage	Die 07.02.23	Fre 10.02.23
27	Gurtung und Aussteifung FAA	10 Tage	Mon 13.02.23	Fre 24.02.23
28	Bodenaustausch FAA	10 Tage	Mon 20.02.23	Fre 03.03.23
29	einbau Bodenplatte Mäanderbecken	4 Tage	Mon 06.03.23	Don 09.03.23
30	Rückbau Baugrubenaussteifung FAA	3 Tage	Fre 10.03.23	Die 14.03.23
31	Herstellung der Bermen Mäanderbecken	15 Tage	Mon 13.03.23	Fre 31.03.23
32	Einbau Mäanderbecken incl Sohllauf	15 Tage	Mon 03.04.23	Fre 21.04.23
33	Pflasterung der Bermen	10 Tage	Mon 24.04.23	Fre 05.05.23
34	Bauphase 4	23 Tage	Mit 15.03.23	Fre 14.04.23
35	Schließen der neuen Wehrklappe	1 Tag	Mit 15.03.23	Mit 15.03.23
36	Herstellung Fangedamm Unterwasserseite	2 Tage	Don 16.03.23	Fre 17.03.23
37	Abbruch restlicher Wehrpfeiler und Teil Wehrschwelle	3 Tage	Mon 20.03.23	Mit 22.03.23
38	Betoninstandsetzung Stützwände Unterwasser	5 Tage	Mon 20.03.23	Fre 24.03.23
39	Herstellung Wehrwangen und Schwelle auf Altbeton	10 Tage	Mon 03.04.23	Fre 14.04.23
40	Einbringen Kiesschüttung auf alter Sohle	5 Tage	Mon 27.03.23	Fre 31.03.23
41	Bauphase 5	38 Tage	Mon 10.04.23	Mit 31.05.23
42	öffnen der Wehrklappe Normalbetrieb	1 Tag	Mon 17.04.23	Mon 17.04.23
43	einbringen wasserdichte Verbauwand für Betonholm	5 Tage	Mon 10.04.23	Fre 14.04.23
44	schließen des unteren Dammverschlusses FAA	1 Tag	Mon 17.04.23	Mon 17.04.23
45	Kürzen der Spundwand für Betonholm	5 Tage	Die 18.04.23	Mon 24.04.23
46	herstellen Betonholme und Schwelle	20 Tage	Mon 24.04.23	Fre 19.05.23
47	herstellen Schwimmbojen	2 Tage	Mon 15.05.23	Die 16.05.23
48	Bodenaustausch und Steinschüttung vor FAA	3 Tage	Mit 17.05.23	Fre 19.05.23
49	Rückbau Verbau	3 Tage	Mon 22.05.23	Mit 24.05.23
50	Restarbeiten / Baustellenberäumung	5 Tage	Don 25.05.23	Mit 31.05.23